

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
1	010	01041	6058 6059	Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie oraz budowa obiektów małej architektury w miejscowości Gorzuchowo	71 459,00	71 437,42	99,97	Finansowanie poprzedzone kredytem z BGK w kwocie 42.859,00	
					wkład krajowy	28 600,00	28 578,68		99,93
					wkład unijny do refundacji	42 859,00	42 858,74		100,00
					środki pochodzące z innych źródeł FOGR	0,00	0,00		0,00
środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					0	0		Zadanie zakończone. Odbiór 29.04.2011. Wykonawca Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Osnowie. W ramach zadania wyremontowana została sala świetlicy wiejskiej oraz wyposażona w niezbędny sprzęt meblowy, zastosowano ogrzewanie kominkowe, wykonane zostało też zaplecze socjalne (dwie toalety WC), ponadto w ramach zadania wykonano plac zabaw dla dzieci. Zadanie zrealizowane ze środków PROW w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".	
2	010	01041	6058 6059 6050	Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie oraz budowa obiektów małej architektury w miejscowości Sarnowo	81 992,00	81 986,21	99,99	Finansowanie poprzedzone kredytem z BGK w kwocie 49.992,00	
					wkład krajowy	32 000,00	31 994,68		99,98
					wkład unijny do refundacji	49 992,00	49 991,53		100,00
					środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		0,00
środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					0	0,00	0,00	Zadanie zakończone. Odbiór 7.06.2011 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KOSZOWSKI” s.c. z Pruszcza. W ramach zadania wyremontowana została sala świetlicy wiejskiej oraz wyposażona w niezbędny sprzęt meblowy, zastosowano ogrzewanie kominkowe, ponato wykonano zaplecze socjalne (toaleta), w ramach zadania utwardzono plac przed świetlicą oraz wykonano miejsce na ognisko wraz z ławkami. W ramach zadania wykonano także plac zabaw dla dzieci. Zadanie zrealizowane ze środków PROW w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".	
3	010	01041	6058 6059	Zakup na cele publiczne i odnowienie budynku starej kuchni w miejscowości Obory, jego wyposażenie i uporządkowanie infrastruktury wokół budynku	80 292,00	80 260,92	99,96	Finansowanie poprzedzone kredytem z BGK w kwocie 47.850,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2011 r.
				wkład krajowy wkład unijny do refundacji środki pochodzące z innych źródeł	32 442,00 47 850,00 0,00	32 416,57 47 844,35 0,00	99,92 99,99 0,00	Zadanie zakończone. Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Koszowski” s.c. z Pruszcza. W ramach zadania odrestaurowany został budynek starej kuźni oraz wyposażony w niezbędny sprzęt typu drewniane ławy, w budynku zastosowano ogrzewanie kominkowe (poprzez odrestaurowanie pieca kowalskiego). W ramach zadania wykonano także utwardzenie terenu wokół budynku starej kuźni. Zadanie zrealizowane ze środków PROW w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0,00	0,00	
4	010	01041	6058 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Grubnie wkład krajowy wkład unijny do refundacji środki pochodzące z innych źródeł	200 000,00 82 714,00 117 286,00 0,00	191 835,10 81 310,07 110 525,03 0,00	95,92 98,30 94,24 0,00	Finansowanie poprzedzone kredytem z BGK w kwocie 153.720,00 zł
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		0,00	0,00	
5	010	01041	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej dla zadania: Przebudowa boiska sportowego w Robakowie dochody własne Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00	4 927,20 4 927,20 0,00 0,00 0,00	98,54 98,54 0,00 0,00 0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		0,00	0,00	Zadanie zakończone. Wykonawca: Firma WOP BAZA Antoni Zawadzki Cieplice, w ramach tego zadania opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorsowa.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2011 r.
6	010	01041	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebieleńskich	5 000,00	4 147,48	82,95	
				dochody własne	5 000,00	4 147,48	82,95	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
7	010	01041	6058 6059	Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji we wsi Pilewice, Paparzyn, Kępczowo i Kobylę	53 000,00	52 779,92	99,58	
				wkład krajowy	25 500,00	25 409,04	99,64	
				wkład unijny do refundacji	27 500,00	27 370,88	99,53	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
8	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Stolina-Capno – dokumentacja techniczna	13 000,00	10 219,00	78,61	
				dochody własne	13 000,00	10 219,00	78,61	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
9	600	60016	6057	Przebudowa drogi Walbez-Kobylę	173 559,19	173 559,15	100,00	
				wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	
				wkład unijny do refundacji	173 559,19	173 559,15	100,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
				Zadanie zakończone. Wykonawca FHU "KIC-TRANS" Piotr Różycki z Dirzycimia. W ramach tego zadania wykonano II etap przebudowy drogi tzw. dywanik asfaltowy na odcinku 1,9 km. Zadanie realizowane ze środków RPO w ramach działania 1.1.				
				Zadanie ujęte w WPF				
				w ramach tego zadania wykonane zostały podkłady geodezyjne.				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2011 r.
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Grubnie	41 610,68	41 610,68	100,00	
				dochody własne	41 610,68	41 610,68	100,00	Zadanie zakończone. Odbiór 25.07.2011. Wykonawca
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Przedsiębiorstwo Robót drogowo-budowlanych „DROBUD” z
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	Chełmży. W ramach zadania powstało 200 mb utwardzonej
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	drogi.
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wabecz	182 510,14	182 510,14	100,00	
				dochody własne	182 510,14	182 510,14	100,00	Zadanie zakończone. Odbiór 22.07.2011 r. Wykonawca
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Przedsiębiorstwo Budowy Drog i Mostów w Świeciu. W ramach
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	zadania utwardzono 532 mb drogi.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obory	127 257,06	127 257,06	100,00	
				dochody własne	127 257,06	127 257,06	100,00	Zadanie zakończone. Odbiór 22.07.2011 r. Wykonawca
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „MAR DAR” Marian
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	Tompalski Makówiec. W ramach zadania utwardzono 630 mb
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	drogi.
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiepszkowo	67 000,00	66 972,11	99,96	
				dochody własne	67 000,00	66 972,11	99,96	Zadanie zakończone. Odbiór XII.2011. Wykonawca
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	Przedsiębiorstwo Robót drogowo-budowlanych „DROBUD” z
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	Chełmży. W ramach zadania powstało 200 mb utwardzonej
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	drogi.
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Sarnowie	52 400,00	52 318,46	99,84	
				dochody własne	52 400,00	52 318,46	99,84	Zakończono. Odbiór nastąpił 16.08.2011 r. Wykonawca
				Kredyty i pożyczki				DROBUD z Chełmna. W ramach zadania utwardzono 200 mb
				środki pochodzące z innych źródeł				drogi.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
15	600	60016	6050	Wykonanie przystanku autobusowego w Wabczu	5 000,00	4 039,87	80,80	
				dochody własne	5 000,00	4 039,87	80,80	
				Kredyty i pożyczki				

Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
				środki pochodzące z innych źródeł				Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2011 r.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				Zakończono. Wykonawca BIN – Aleksandrów Kujawski
16	600	60016	6050	Wykonanie przystanku autobusowego w Wąbrzcu	5 000,00	4 039,87	80,80	
				dochody własne	5 000,00	4 039,87		
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				Zakończono. Wykonawca BIN – Aleksandrów Kujawski
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
17	600	60016	6050	Wykonanie przystanku autobusowego w Grubnie	5 000,00	4 994,35	99,89	
				dochody własne	5 000,00	4 994,35		
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				Zakończono. Wykonawca BIN – Aleksandrów Kujawski
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
18	600	60016	6060	Zakup pługa do odśnieżania	9 000,00	8 502,99	94,48	
				dochody własne	9 000,00	8 502,99		
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono pług do odśnieżania dróg gminnych.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
19	600	60016	6050	Wykonanie obiektów inżynierii wodnej związanej z odprowadzeniem wód opadowych na terenie parkingu i działki przy świetlicy w Grubnie	50 000,00	49 729,24	99,46	
				dochody własne	50 000,00	49 729,24		
				Kredyty i pożyczki				Zadanie zakończone. Wykonawca PHU Koszowski z Pruszcza.
				środki pochodzące z innych źródeł				Zadanie polegało na wykonaniu odwodnienia placu przy świetlicy wiejskiej w Grubnie.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
20	700	70095	6060	Centrala telefoniczna	11 708,14	11 708,14	100,00	
				dochody własne	11 708,14	11 708,14	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone. W ramach zadania zakupiona została centrala telefoniczna na potrzeby Urzędu Gminy Stolino.

Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2011 r.
21	801	80101	6050	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Małem Czystem	4 400,00	4 400,00	100,00	zadanie zakończone, odbiór 5.12.2011 wykonawca PHU „LUMIFIL” Chełmno. W ramach zadania wymieniono 3 szt. okien.
				dochody własne	4 400,00	4 400,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
22	801	80101	6050	Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Wąbczu	10 600,00	10 560,00	99,62	zadanie zakończone, odbiór 8.12.2011 wykonawca PHU „LUMIFIL” Chełmno. W ramach zadania wymieniono 9 szt. okien.
				dochody własne	10 600,00	10 560,00	99,62	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
23	801	80110	6057 6059	Rozbudowa II etap I remont Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie	330 079,00	323 204,95	97,92	Finansowanie poprzedzone kredytem z BGK w kwocie 128.079,00 zł
				wkład krajowy	202 000,00	200 279,43	99,15	
				wkład unijny do refundacji	128 079,00	122 925,52	95,98	Zadanie zakończone. Wykonawca REM-BUD s.j. Matczyński, Kosiniński, Rybicki z Grudziądza. Odbiór nastąpił 30.10.2011. W ramach zadania rozbudowano budynek Zespołu Szkół Nr 2 w Robakowie w wyniku czego powstały 2 dodatkowe klasy lekcyjne, ponadto dokonano doposażenia klas w pomoce dydaktyczne oraz w starej części szkoły wymieniono instalację elektryczną i drzwi a także pomalowano pomieszczenia.
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	Zadanie w części zrealizowane ze środków RPO w ramach działania 3.1.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	
24	851	85121	6050	Uporządkowanie infrastruktury wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Stolinie	12 000,00	12 000,00	100,00	Zadanie zakończone. Wykonawca Zakład Usług Rolniczych Grubno Zbigniew Nogański. W ramach zadania uporządkowano infrastrukturę wokół budynku (m.in. wykonano opaskę na budynek, chodniki wokół budynku, tereny zielone).
				dochody własne	12 000,00	12 000,00		
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
25	900	90001	6058 6059	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Stolino, Grubno, Małe i Wielkie Czyste, Zakrzewo oraz wymiana sieci wodociągowej dla wsi Małe i Wielkie Czyste, gm. Stolino. Wykup gruntów i studium wykonalności	1 622 682,75	1 621 752,61	99,94	Zadanie ujęte w WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2011 r.
				wkład krajowy	370 481,75	369 746,77	99,80	
				pożyczki = wkład unijny do refundacji	1 252 201,00	1 252 005,84	99,98	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - pożyczka wypreżdzająca		0,00	0,00	
26	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacyjnej w Stolinie dla działek przy drodze gminnej 184/1 (080222c)	47 884,25	47 884,25	100,00	
				dochody własne	13 662,25	13 662,25	100,00	
				Kredyty i pożyczki	34 222,00	34 222,00	100,00	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00	0,00	0,00	inwestycja została zakończona w dniu 19.05.2011r. W wyniku realizacji zadania wybudowana została sieć wodociągowa na odcinku 341 mb oraz sieć kanalizacyjna na odcinku 164 mb.
27	900	90019	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Robakowie	51 000,00	50 799,00	99,61	
				dochody własne	13 000,00	12 799,00	98,45	
				Kredyty i pożyczki	38 000,00	38 000,00	100,00	
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				Zadanie zakończone. Termin odbioru: 30.11.2011r. Wykonawca: PHU "KOSZOWSKI" z Pruszcza. W ramach zadania wykonano docieplenie oraz elewację starej części budynku szkoły.
28	900	90095	6060	Zakup pompy 4 SR 152h z silnikiem 7,5 KW wraz z montażem	13 368,89	13 368,89	100,00	
				dochody własne	13 368,89	13 368,89	100,00	
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
29	900	90095	6060	Zakup pompy GC.3.07.2.2.2 kpl. Z silnikiem SMV 6 o mocy 18,5 KW wraz z montażem	14 545,50	14 545,50	100,00	
				dochody własne	14 545,50	14 545,50		
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				

zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono pompę na stację uzdatniania wody w Robakowie.

zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono pompę na stację uzdatniania wody w Trzebiechtu

Lp.	Dział	Rozdz.	\$	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2011 r.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
30	900	90095	6060	Zakup beczki asenizacyjnej	18 000,00	16 832,05	93,51	
				dochody własne	18 000,00	16 832,05		Zadanie zrealizowane w ramach zadania zakupiono beczkę asenizacyjną, która posłuży do wywozu nieczystości płynnych z budynków gminnych (budynnek socjalny w Kłęczkowie, szkoły, świetlice)
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
31	900	92109	6050	Prace remontowe i remontowe na działce nr 53/3 w Oborach	23 000,00	22 430,62	97,52	
				dochody własne	23 000,00	22 430,62		Zadanie zakończone. Wykonawca PHU Koszowski z Pruszcza. W ramach zadania uporządkowany został teren wokół budynku świetlicy (nawiezenie ziemi, wyrównanie terenu).
				Kredyty i pożyczki				
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
OGÓŁEM					3 387 348,60	3 362 613,18	99,27	