

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2015 r WEDŁUG DZIAŁÓW

	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 000,00	759 401,31	755 347,72	99,47	4,43
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 012 477,00	1 051 751,50	939 914,45	89,37	5,52
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 285 480,42	1 969 088,00	1 837 269,79	93,31	10,78
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	303 876,41	333 458,41	294 704,46	88,38	1,73
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 000,00	80 382,13	35 672,49	44,38	0,21
720	INFORMATYKA	25 255,33	37 232,21	17 468,70	46,92	0,10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 956 319,52	1 998 641,00	1 753 954,40	87,76	10,29
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	872,00	62 454,00	62 014,00	99,30	0,36
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	91 100,00	101 100,00	77 731,35	76,89	0,46
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	265 000,00	210 173,61	172 225,80	81,94	1,01
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	808 000,00	278 607,83	6 409,65	2,30	0,04
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 678 097,45	6 302 672,58	5 758 141,54	91,36	33,79
851	OCHRONA ZDROWIA	60 500,00	72 250,70	61 979,78	85,78	0,36
852	POMOC SPOŁECZNA	2 865 893,00	3 563 968,19	3 535 650,67	99,21	20,75
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	149 100,00	205 893,93	172 393,08	83,73	1,01
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	219 955,00	215 483,04	97,97	1,26
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 105 285,00	1 091 381,21	993 373,87	91,02	5,83
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	277 000,00	249 030,00	225 461,70	90,54	1,32
926	KULTURA FIZYCZNA	71 400,00	128 100,00	124 226,42	96,98	0,73
	<b>RAZEM:</b>	<b>17 013 656,13</b>	<b>18 715 541,61</b>	<b>17 039 422,91</b>	<b>91,04</b>	<b>100,00</b>

2.0



32

A

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie planu	% wykonania	Struktura wykonania %
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>478 176,31</b>	<b>478 176,31</b>	<b>100,00</b>	<b>16,34</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>478 176,31</i>	<i>478 176,31</i>	<i>100,00</i>	<i>16,34</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 930,00	4 930,00	100,00	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	839,11	839,11	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,50	34,50	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 054,99	1 054,99	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 517,40	2 517,40	100,00	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	468 800,31	468 800,31	100,00	16,02
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 200,00</b>	<b>60 200,00</b>	<b>46 180,15</b>	<b>76,71</b>	<b>1,58</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>60 200,00</i>	<i>60 200,00</i>	<i>46 180,15</i>	<i>76,71</i>	<i>1,58</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	60 200,00	46 180,15	76,71	1,58
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>872,00</b>	<b>62 454,00</b>	<b>62 014,00</b>	<b>99,30</b>	<b>2,12</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>872,00</i>	<i>872,00</i>	<i>872,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,03</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,58	188,12	188,12	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	681,42	683,88	683,88	100,00	0,02
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski</i>	<i>0,00</i>	<i>29 913,00</i>	<i>29 913,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1,02</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 884,24	18 884,24	100,00	0,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 213,00	5 213,00	100,00	0,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	952,99	952,99	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,26	102,26	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 270,15	2 270,15	100,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	640,36	640,36	100,00	0,02
	75108		<i>Wybory do sejmiku i senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>17 183,00</i>	<i>17 023,00</i>	<i>99,07</i>	<i>0,58</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 638,52	9 478,52	98,34	0,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 990,00	3 990,00	100,00	0,14
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	718,20	718,20	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,49	74,49	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,00	960,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 403,83	1 403,83	100,00	0,05
		4360	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	337,96	337,96	100,00	0,01

53

32

Tabela nr 8

75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	14 486,00	14 206,00	98,07	0,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 158,20	7 878,20	96,57	0,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 990,00	2 990,00	100,00	0,10
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	543,78	543,78	100,00	0,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,29	48,29	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	760,00	760,00	100,00	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	791,58	791,58	100,00	0,03
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	539,40	539,40	100,00	0,02
	4360	Zakup usług pozostałych	0,00	125,00	125,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	529,75	529,75	100,00	0,02
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>33 380,36</b>	<b>29 557,25</b>	<b>88,55</b>	<b>1,01</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	18 208,82	16 966,51	93,18	0,58
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 208,82	16 966,51	93,18	0,58
80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	13 699,64	11 984,18	87,48	0,41
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 699,64	11 984,18	87,48	0,41
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	1 471,90	606,56	41,21	0,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 471,90	606,56	41,21	0,02
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 037 200,00</b>	<b>2 326 963,78</b>	<b>2 310 233,33</b>	<b>99,28</b>	<b>78,95</b>
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 008 700,00	2 283 197,00	2 266 984,00	99,29	77,47
	3110	Świadczenia społeczne	1 848 224,18	2 085 139,42	2 072 655,98	99,40	70,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 091,00	37 080,72	36 891,74	99,49	1,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 899,00	2 754,23	2 754,23	100,00	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 565,00	138 676,62	138 075,21	99,57	4,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00	963,36	963,36	100,00	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 244,77	2 244,77	100,00	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	6 918,89	14 431,45	11 705,18	81,11	0,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	53,50	53,50	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	100,00	0,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	187,10	46,78	0,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	359,00	359,00	100,00	0,01
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	24 000,00	33 955,00	33 850,00	99,69	1,16

36

1

A

Tabela nr 8

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	33 955,00	33 850,00	99,69	1,16
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	1 870,38	1 509,85	80,72	0,05
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 833,70	1 480,25	80,72	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,68	29,60	80,70	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	731,00	730,80	99,97	0,02
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	720,20	720,00	99,97	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,80	10,80	100,00	0,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 500,00	6 862,00	6 861,20	99,99	0,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,00	361,20	99,78	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,22
85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	348,40	297,48	85,38	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	348,40	297,48	85,38	0,01
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 098 272,00</b>	<b>2 961 174,45</b>	<b>2 926 161,04</b>	<b>98,82</b>	<b>100,00</b>

2015

11

20



(3)

2

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY STOLNO ZA 2015 r.								
Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	0,00	254 225,00	250 987,85	98,73	11,05
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich		254 225,00	250 987,85	98,73	11,05
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 245,00	57 007,85	94,63	2,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 485,00	145 485,00	100,00	6,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 495,00	48 495,00	100,00	2,13
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA</b>	265 000,00	289 201,50	241 872,55	83,63	10,65
	40002		Dostarczanie wody	265 000,00	289 201,50	241 872,55	83,63	10,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	189 201,50	142 058,05	75,08	6,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 814,50	99,81	4,39
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 904 131,42	1 608 000,00	1 573 946,75	97,88	69,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 904 131,42	1 608 000,00	1 573 946,75	97,88	69,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 131,42	1 499 000,00	1 464 985,14	97,73	64,49
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	109 000,00	108 961,61	99,96	4,80
710			<b>INFORMATYKA</b>	13 275,67	27 992,43	16 203,26	57,88	0,71
	72093		Pozostała działalność	13 275,67	27 992,43	16 203,26	57,88	0,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 716,67	12 909,37	87,72	#DZIEL/0!
		6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	13 275,67	13 275,76	3 293,89	24,81	0,15
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	6 000,00	5 136,48	5 136,48	100,00	36,69
	75023		Urzędy gmin	6 000,00	5 136,48	5 136,48	100,00	36,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 136,48	5 136,48	100,00	36,69
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,22
	75405		Komendy Powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,22
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,22
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	400 000,00	143 526,23	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	143 526,23	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	143 526,23	0,00	0,00	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	300 000,00	139 574,00	112 780,29	90,53	4,96
	90001		Gospodarka siekawkowa i ochrona wód	300 000,00	124 574,00	112 780,29	90,53	4,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	124 574,00	112 780,29	90,53	4,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	15 000,00	14 000,00	93,33	0,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 000,00	93,33	0,62
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	35 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
944			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	0,00	51 700,00	51 700,00	100,00	2,34

37

11

Tabela nr 9

	92601	Obiekty sportowe	0,00	51 700,00	51 700,00	100,00	2,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 700,00	51 700,00	100,00	2,28
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 923 407,09</b>	<b>2 524 355,64</b>	<b>2 271 627,18</b>	<b>89,99</b>	<b>100,00</b>

530000

34

12

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2015r.
				dochody własne	60 000,00	76 741,07	95,93	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			Zadanie zakończone zgodnie z umową Nr 77/15 z dnia 26.05.2015 r. Zadanie realizowała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp z o.o. z Wąbrzeźna. W ramach zadania wykonano 0,400 km drogi.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
16	600	60016	6050	Wykonanie dywanika asfaltowego na drodze gminnej w Małym Czystym (działka nr 78, 20, 182)	140 000,00	138 202,51	98,72	
				dochody własne	140 000,00	138 202,51	98,72	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			Zadanie zakończone zgodnie z umową Nr 41/15 z dnia 06.05.2015 r. Zadanie realizowała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp z o.o. z Wąbrzeźna. W ramach zadania wykonano 0,500 km drogi.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
17	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej o nr 060221c w Kobylach	127 000,00	126 871,87	99,90	
				dochody własne	27 000,00	26 871,87	0,00	
				Kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	100,00	W I półroczu b.r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych DROBUD z Chemy nr 25/15 z dnia 26.03.2015 r. Inwestycja zakończona - protokół odbioru z dnia 26.05.2015 r. W ramach inwestycji wykonano 0,200 km drogi
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środek wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
18	600	60016	6060	Przebudowa drogi na odcinku w Papierni (działka nr 38)	88 000,00	79 000,00	98,75	
				dochody własne	80 000,00	79 000,00	98,75	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	#DZIEL/01	W I półroczu b.r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Budowlanych z Chemy nr 37/15 z dnia 21.04.2015 r. Inwestycja zakończona - protokół z dnia 29.04.2015 r. W ramach inwestycji wykonano 0,830 km drogi
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
19	600	60016	6060	Przebudowa drogi gminnej nr 060235c w Chborach- dokumentacja	3 000,00	0,00	0,00	
				dochody własne	3 000,00	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
20	600	60016	6060	Sporządzenie koncepcji sieci pieszko-rowerowej, Stalno-Kiepskowie wzdłuż drogi krajowej nr 53	60 000,00	48 954,00	97,91	
				dochody własne	50 000,00	48 954,00		Zadanie realizowano zgodnie z umową Nr 36/15 z dnia 15.04.2015 r. Zadanie realizowała firma Zakład Usługowo - Projektowy AS ze Świecia. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPFz terminem realizacji do 2026 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł				
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Pilewicach (działka nr 50)- dokumentacja	2 000,00	2 000,00	100,00	

35

2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2015r.
				środki własne	2 000,00	2 000,00	100,00	Zawarto umowę z dnia 09.03.2015 r. na wykonanie dokumentacji technicznej drogi z Panem Januszem Brzezickim (umowa cywilnoprawna). Dokumentacja została wykonana w terminie. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPP z terminem realizacji do 2018 r.
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
22	600	60016	6050	<b>Przebudowa drogi w Wąbczu (działka nr 44/65)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>98,40</b>	Zadanie zakończone zgodnie z umową Nr 86/15 z dnia 17.07.2015 r. Zadanie realizowała firma Przedsiębiorstwo Robot Drogowo - Budowlanych Drobud z Chelmży. W ramach zadania wykonano 0,160 km drogi.
				środki własne	50 000,00	49 200,00	98,40	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2015r.
23	600	60016	6060	Budowa zatoki autobusowej przy drodze krajowej nr 91 (KM150-081 STR. PRAWA) w miejscowości Grnitno z wiatą przystankową	65 000,00	58 658,14	90,24	
				dochody własne	65 000,00	58 658,14	90,24	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - pożyczka wyprzedzająca	0,00			Zadanie zakończone zgodnie z umową Nr 93/15 z dnia 19.10.2015 r. Zadanie realizowała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych Drobud z Chełmy. Inwestycja realizowana z materiałów przekazanych na podstawie porozumienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z Bydgoszczy. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji do 2015 r.
24	600	60016	6620	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1612c Trzebieluch-Robakowo	50 000,00	49 961,61	99,92	
				dochody własne	50 000,00	49 961,61	99,92	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			Uruchomiono dofinansowanie na podstawie przedłożonego przez Powiat Chełmiński rozliczenia
25	600	60016	6060	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 500_499_466 w miejscowości Wielka Czysta	80 000,00	76 390,60	94,13	
				dochody własne	80 000,00	76 390,60	94,13	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			Zadanie zakończone zgodnie z umową Nr 88/15 z dnia 06.06.2015 r. Zadanie realizowała firma Zakład Usług Rolniczych - Zbigniew Nogalski z Grubna. W ramach zadania wykonano 0,800 km drogi poprzez utwardzenie gruzem.
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wąbczu (działka nr 130/1)	10 000,00	8 498,51	84,99	
				dochody własne	10 000,00	8 498,51	84,99	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			Zadanie zakończone zgodnie z umową Nr 84/15 z dnia 17.07.2015 r. Zadanie realizowała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych DROBUD z Chełmy. W ramach zadania wykonano 0,100 km drogi.
27	600	60016	6060	Przebudowa drogi gminnej Stolina-Male Czyste o nr 060211C- etap II - dokumentacja techniczna	5 000,00	4 920,00	98,40	
				dochody własne	5 000,00	4 920,00	98,40	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego pod potrzeby aplikowania o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, gdzie wniosek o

41

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2015r.
28	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Trzebielech Zakęcie - podkłady geodezyjne i dokumentacja Źródła: wydatki własne w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00 20 000,00 0,00	13 570,00 13 570,00	67,85 67,85	dofinansowanie budowy drogi złożono w miesiącu X 2015 r. (Aktualizację wykonała firma Zakład Usługowo - Projektowy AS ze Świecia). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 2016 r. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji do 2016 r.
29	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Kiełczkowie Gmina Stęglewo Źródła: wydatki własne Kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	#DZIEL/0!	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową Nr 90/2015 z dnia 08.09.2015 r. Zadanie realizowała firma Projektowanie i nadzór wod-kan z Goubia dobrzyń. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji do 2016 r.
30	720	72095	6639	Dotacja Celowa do Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotycząca wkładu własnego Gminy Stęglewo w ramach projektu „Infrastruktura Kujaw i Pomorza” Źródła: wydatki własne Kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł	13 275,76 13 275,76 0,00 0,00	3 293,89 3 293,89	24,81	Projekt realizowany był na podstawie porozumienia nr I-45.99.UE.217.213 z dnia 13.05.2013 r. w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim. Projekt został zakończony i zrealizowany w grudniu 2015 r. w następstwie opracowania szeregu bardzo obszernych i skomplikowanych dokumentacji przetargowych w latach 2013-2014 i z tego względu kumulacja realizacji nastąpiła w końcu 2015 r. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji do 2015 r.
31	720	72095	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (4 szt. tablic interaktywnych) Źródła: wydatki własne Kredyty i pożyczki Środki pochodzące z innych źródeł	14 716,67 14 716,67 0,00	12 909,37 12 909,37	87,72 87,72	W ramach projektu szkoły w Stolnie i w Robakowie otrzymały po dwa zestawy tablic interaktywnych z osprzętem (laptopy i projektor multimedialne). Zadanie zostało zakończone i realizowane w grudniu 2015 r. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji do 2015 r.

53

## INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.12.2015 R.

1

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2015r
1	2	3	4	5	7	8	9	
1	010	01041	6050 6058 6059	Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie Gminy Stolno oraz zakup sprzętu do organizacji imprez plenerowych	245 000,00 245 000,00 0,00	241 762,85	98,68	
				Źródła: własne	0,00		#DZIEL/01	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				W ramach zadania zakupionych i zamontowanych zostało 6 silowni zewnętrznych w sołectwach Wabecz, Cepno, Gorzuchowo, Rybieniec, Małe Czyste, Stolno. Papatryzn oraz uzupełniono miejsce rekreacji w Oborach o kosz do koszykówki i zestaw sprawnościowy; zakupiono 9 dużych namiotów na potrzeby sołectwa Wabecz, Gorzuchowo, Małe Czyste, Stolno, Obory, Sarnowo, papatryzn, Pilewice, Grubno, zakupiono 11 dużych grilli na potrzeby sołectw: Wabecz, Cepno, Gorzuchowo, Rybieniec, Stolno, Obory, Sarnowo, papatryzn, Pilewice i Grubno; zakupiona została cena do imprez plenerowych wraz z oświetleniem a także profesjonalny sprzęt do obsługi fotograficznej imprez. Zadanie realizowane z dofinansowaniem w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych z działania "Odnowia i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji do 2015 r.	0,00	0	0,00	
2	010	01041	6050 6058 6059	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej/kolektory słoneczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Stolno	9 225,00 9 225,00 0,00	9 225,00	100,00	
				Źródła: własne	0,00			
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				W ramach zadania opracowana została dokumentacja wraz z kosztorysem oraz złożony został wniosek o dofinansowanie budowy 30 sztuk mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służących do wytwarzania energii cieplnej (na budynkach mieszkalnych) w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego konkurs w ramach działania "Podstawowe usługi diagogodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013 w zakresie budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wniosek nie uzyskał dofinansowania, w związku z czym opracowane dokumentację postępują Gminie w ubieganiu się o środki z latami kolejnych w ramach ogłaszanych w ramach nowego okresu programowania 2014-2020 konkursów. Zadanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji do 2016 r.	0			

43

SP

lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2015r
3	400	40002	6060	Zakup oraz wymiana hydrantów i zasuw sieci wodociągowej na terenie Gminy Stolina	100 000,00	99 814,50	99,81	Zadanie realizowano zgodnie z umową nr 82/15 z dnia 17 lipca 2015 r. W ramach zadania naprawiono/wymieniono 55 hydrantów oraz 34 zasuw.
				dochody własne	100 000,00	99 814,50	99,81	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0			
4	400	40002	6060	Roboty budowlano-montażowe w Stacji Uzdatniająco-hydroforowej w Cepnie	15 000,00	1 519,88	10,13	Zadanie zrealizowano przy udziale niefinansowym pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej
				dochody własne	15 000,00	1 519,88	10,13	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
5	400	40002	6050	Przebudowa Stacji Uzdatniająco-hydroforowej w Małem Czystym obejmująca wymianę dysz filtracyjnych i zbiór filtracyjnych	34 500,00	34 500,00	100,00	Zadanie zakończone zgodnie z umową nr 14/15 z dnia 09.02.2015 r., zadanie realizowała firma Zakład Robot Instalacyjno - Konserwacyjnych HYDRO - EKO z Grudziąbza.
				dochody własne	34 500,00	34 500,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
6	400	40002	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacyjnej i wyznaczenie sieci wodociągowej w sołectwie Małe Czyste (sieć wodociągowa)	15 744,00	15 744,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z umową nr 32/15 z dnia 10.04.2015 r. Zdanie było ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji do 2022 r
				dochody własne	15 744,00	15 744,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
7	400	40002	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Grubnie	20 000,00	20 000,00	100,00	zadanie zrealizowane zgodnie z umową nr 81/15 z dnia 17.07.2015 r. W ramach zadania wykonano 0,150 km sieci wodociągowej z 1 przyłączem wodociągowym.
				dochody własne	20 000,00	20 000,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			

44

2015

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2015r.
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 U.F.P.	0,00			Zuszyto zasobów przeznaczonych do wydatkowania w tym celu w wyznaczonym terminie realizacji w 2015 r.
32	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do obsługi prawnej organów gminy	6 136,48	6 136,48	100,00	
				dochody własne	5 136,48	5 136,48	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 U.F.P.	0,00	0,00		W I półroczu b.r. zakupiono i zainstalowano program do obsługi prawnej organów gminy. Program p.n. System Informacji Prawnej Lex zakupiono z firmy Wolters Kluwer na podstawie umowy nr 30/ADME/2015 z dnia 26.01.2015 r.

45

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2015r.
33	760	75023	6060	Zakup oprogramowania do obsługi Elektronicznego Obsiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy Stolino	0,00	0,00	#DZIEL/01	
				dochody własne	0,00	0,00	#DZIEL/01	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	#DZIEL/01	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
				i.t.p.	0,00	0,00		
34	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego z przeznaczeniem dla Kuchendy Powiatowej Policji w Chelmie	5 000,00	5 000,00	100,00	
				dochody własne	5 000,00	5 000,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	#DZIEL/01	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
				i.t.p.	0,00	0,00		
35	768	76818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne Gminy Stolino	143 526,23	0,00	0,00	
				dochody własne	143 526,23	0,00	0,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	#DZIEL/01	
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
				i.t.p.	0,00	0,00		
36	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kolektora ściekowego Wąbcz- Stolino	36 801,00	36 801,00	100,00	
				dochody własne	36 801,00	36 801,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środki pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środek wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
				i.t.p.	0,00	0,00		
37	900	90001	6060	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacyjnej i wymiany sieci wodociągowej w sołectwie Małe Czyste (siatka kanalizacyjna)	7 773,00	7 773,00	100,00	
				dochody własne	7 773,00	7 773,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00	0,00		
				środek pochodzące z innych źródeł	0,00	0,00		
				środek wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		
				i.t.p.	0,00	0,00		

Ze względu na trudności w dostosowaniu oprogramowania do potrzeb Urzędu Gminy Stolino realizacja zadania została przesunięta na 2016 rok.

Umowa o dofinansowanie zakupu pojazdu Nr 80/2015 z dnia 25.06.2015 r. Dotacja została przekazana po podpisaniu umowy o dofinansowanie zakupu pojazdu.

Zadanie realizowano na podstawie umowy Nr 33/15 z dnia 10.04.2015 r. z późn. zm. wprowadzonymi aneksem nr 1 i nr 2. Wykonawcą dokumentacji była firma Pracownia Projektowo - inwestycyjna Inżynierii Sanitarnej z Chelma. W 2015 r. wykonano koncepcję natomiast ze względu na trudności z ustaleniem przebiegu kolektora realizacja dokumentacji technicznej została przesunięta na 2016 r. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji do 2019 r.

Zadanie realizowano na podstawie umowy nr 32/2015 r. z 10.04.2015 r. z późn. zm. wprowadzonymi aneksem nr 1 i 2. Wykonawcą dokumentacji była firma Pracownia Projektowo - inwestycyjna Inżynierii Sanitarnej z Chelma. W 2015 r. wykonano dokumentację techniczną natomiast uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę ze względu na problemy z ustaleniem przebiegu sieci kanalizacyjnej przesunięto na 2016 r. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji do 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2015r.
38	900	90001	6060	Przebudowa budynku przepompowni ścieków w Grubnie	80 000,00	88 206,29	86,26	Zadanie zrealizowano zgodnie umową nr 74/2015 z dnia 15.05.2015 r. Zadanie realizowała firma PHU Koszowski z Pruszcza.
				dochody własne	80 000,00	88 206,29	85,26	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				Środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
39	900	90005	6060	Opracowanie Planu Gospodarki Niskiemisyjnej dla Gminy Stolino	15 000,00	14 000,00	93,33	Zadanie realizowano na podstawie umowy nr 7/2015 r. z 30.01.2015 r. Zadanie realizowała firma PGK SA z Bydgoszczy. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji do 2016 r.
				dochody własne	15 000,00	0,00		
				Kredyty i pożyczki	0,00	14 000,00		
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
40	926	92601	6060	Obudowa uszkodzeń budynku zaplecza socjalnego przy boisku piłkarskim w Wąbczu	42 700,00	42 700,00	100,00	W związku ze zniszczeniami jakie spowodowała wichura na budynku socjalnym przy boisku w Wąbczu, w I półroczu b.r. dokonano naprawy budynku. Naprawy dokonała firma OL-KONT Beata Budnik z Olsztyna na podstawie umowy nr 23/15 z dnia 2.03.2015 r. Na powyższy cel również uzyskano odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia
				dochody własne	42 700,00	42 700,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
41	926	92601	6060	Budowa boiska sportowo-treningowego w miejscowości Wąbcz. dokumentacja	4 500,00	4 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy Nr 92/2015 z dnia 06.10.2015 r. przez firmę MS Studio Marcin Maliszewski z Grudziądza. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji do 2017 r.
				dochody własne	4 500,00	4 500,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
42	926	92601	6060	Budowa boiska sportowo-treningowego w miejscowości Małe Czyste. dokumentacja	4 500,00	4 500,00	100,00	Zadanie zrealizowane na podstawie umowy Nr 91/2015 z dnia 06.10.2015 r. przez firmę Webbranżowe Ogólnokrajowe Przedsiębiorstwo BAZA z Cierpic. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF z terminem realizacji do 2017 r.
				dochody własne	4 500,00	4 500,00	100,00	
				Kredyty i pożyczki	0,00			
				Środki pochodzące z innych źródeł	0,00			
				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0,00			
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 524 355,64</b>	<b>#ADRI</b>		

54

2

77



5363/2016

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2015 roku  
Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Stolnie

I Planowane przychody

Lp	Rodzaj	Kwota	wykonanie
	Przychody własne § 083 Wpływy z usług		
1	Dotacja od organizatora § 248 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	86 000,00	85 989,26
2	Dotacja celowa z jednostki samorządu terytorialnego § 622 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		
3	Środki na realizację projektu ... § 200 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
4	Darowizny § 096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		
5	Odsetki kapitalizacyjne § 092 Pozostałe odsetki	16,1	16,37
6	Wpływy ze sprzedaży majątku § 087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
7	dotacja z Biblioteki Narodowej	4203	4 203,00
		90 219,10	90 208,63

III Wydatki

Lp	Rodzaj	Kwota planu	wydatki finansowane dotacją	wydatki finansowane z Biblioteki Narodowej	Wydatki finansowane kosztami własnymi	wydatki łącznie
1	wynagrodzenia	53 902,09	53 904,78	0,00	0,00	53 904,78
	- Pracowników	53 902,09	53 904,78		0,00	53 904,78
	- Osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych					0,00
2	Składki płatnika	9 326,28	9 324,31	0,00	0,00	9 324,31
	- Ubezpieczenia społeczne - Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	9 326,28	9 324,31		0,00	9 324,31
3	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub świadczenia urlopowe	2 020,48	2 020,48		0,00	2 020,48
4	Świadczenia na rzecz pracowników w tym BHP	2 245,00	2 245,00		0,00	2 245,00
5	Zakupy	21 841,94	17 611,38	4 203,00	14,00	21 828,38
	a) zakup materiałów	6 903,50	6 898,38		0,00	6 898,38
	b) zakup energii					0,00
	c) zakup pozostałych środków trwałych					0,00
	d) zakup zbiorów bibliotecznych	9 238,50	5 021,50	4 203,00	14,00	9 238,50
	e) zakup czasopism i gazet	977,80	977,80		0,00	977,80
	f) zakup usług	2 100,95	2 092,51	0,00	0,00	2 092,51
	-usługi związane z informatyzacją	1 347,00	1 345,90		0,00	1 345,90
	-pozostałe usługi	568,50	567,41		0,00	567,41
	-usługi bankowe	185,45	179,20		0,00	179,20
	g) konkursy i organizacja imprez okolicznościowych	2 621,19	2 621,18		0,00	2 621,18
6	Podróże służbowe	154,31	154,31	0,00	0,00	154,31
7	Amortyzacja					0,00
8	Podatki i opłaty	729,00	729,00	0,00	0,00	729,00
	a) podatki	322,00	322,00		0,00	322,00
	b) opłaty w tym ubezpieczenia majątkowe i OC	407,00	407,00		0,00	407,00
9	Rezerwy na przyszłe zobowiązania					0,00
	Razem	90 219,10	85 989,26	4 203,00	14,00	90 208,26

Informacje dodatkowe obejmują:

	na koniec okresu sprawozdawczego	w tym wymagalne
Stan należności		
Stan zobowiązań		
Stan środków na początek roku	0	
Stan środków na koniec roku	2,37	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna*  
mgr Agnieszka Furmaga

p.o. KIEROWNIKA  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Stolnie  
Masalska  
mgr Katarzyna Masalska

(48)

*[Signature]*

*[Signature]*



52